

川藏铁路（西藏段）CZXZZQ-8标 伯舒拉岭隧道
进口右线洞身段地质素描记录表

里程：DyK1014+675

地质预报单位：川藏铁路隧道超前地质预报项目洛隆分部

施工单位：中铁十四局集团有限公司

报告编号：CZXZZQ-8-SM-DYK1014+675



编号		项目名称		状态描述										
1		掌子面尺寸		开挖宽度(m)	12.24	开挖高度(m)	12.07	开挖面积(m²)	126.31	开挖方式	全断面	其它:		
2		掌子面状态		稳定		正面掉块√		正面挤出		正面不能自稳		其它:		
3		毛开挖面状态		自稳		随时间松弛、掉块√		自稳困难、要及时支护		要超前支护		其它:		
4		岩石强度(Mpa)		R>60		30<R≤60√		15<R≤30		5<R≤15		R<5	其它:	
5		风化程度		未风化		微风化		弱风化√		强风化		全风化	其它:	
6		地质结构面	间距(m)	>1.5		0.6~1.5		0.2~0.6√		0.06~0.2		<0.06	不易测取	
			延伸性	极差		差√		中等		好		极好		
			粗糙度	明显台阶状		粗糙波纹状		平整光滑有擦痕√		平整光滑		平整光滑		不易测取
			张开性(mm)	密闭<0.1√		部分张开0.1~0.5		张开0.5~1.0		无充填张开>1.0		黏土充填		
7		涌水状态[L/min·10m]		<10 无水		<10 湿润√		10~25 偶有渗水		25~125 经常渗水		其它		
8		岩溶发育程度		无√		弱		中等		强烈		强烈		
9		设计围岩级别		IV		建议围岩级别		IV		IV		IV		
地质描述		伯舒拉岭隧道进口右线 DyK1014+675~DyK1014+705洞身推测岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，矿物成分以石英、长石为主，钙质胶结。围岩整体弱风化，岩质硬，节理裂隙发育，岩体破碎，呈碎石状压碎结构，存在轻微掉块现象，掌子面滴渗水。 板理产状：N25°W/45°S。同时发育3组节理裂隙，产状如下： J1：N24°W/60°N，d=0.2~0.4m，L=3~5m，平直、光滑、密闭、无充填； J2：N18°W/21°N，d=0.3~0.5m，L=3~5m，平直、光滑、密闭、无充填； J3：N35°W/69°N，d=0.3~0.5m，L=3~5m，平直、光滑、密闭、无充填。 综上所述，判定洞身围岩为IV级，与设计相符。 建议：在开挖后及时对左右两侧边墙处松动的岩块进行处理，对局部岩体破碎、易掉块的位置应提前支护，防止掉块，如有异常及时上报，确保隧道施工和人员安全，避免设备受损和卡机。												
示意图1		DK1014+705 DK1014+675 DK1014+660 右侧 左侧 出水段落 无变形 I级变形 II级变形 III级变形 IV级变形 节理密集带 无岩爆 轻微岩爆 中等岩爆 强烈岩爆 极强烈岩爆 掉块 常温带I 低温带II 中高温带III 超高温带IV												
调绘：张彦远		复核：李伟		审核：王明		日期：2024年01月01日								